

Obra
Reforma do Fórum Eleitoral de São Luís - 5ª etapa

Bancos
SINAPI - 05/2021 -
Maranhão
SBC - 05/2021 -
Maranhão
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEDOP - 03/2021 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
21,71%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 51.840.52	40,00% 20.736.21	15,00% 7.776.08	15,00% 7.776.08	15,00% 7.776.08	15,00% 7.776.08
2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00% 188.422.40	20,00% 37.684.48	20,00% 37.684.48	20,00% 37.684.48	20,00% 37.684.48	20,00% 37.684.48
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 77.459.21	75,00% 58.094.41	25,00% 19.364.80			
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 182.126.73	10,00% 18.212.67	30,00% 54.638.02	25,00% 45.531.68	25,00% 45.531.68	10,00% 18.212.67
5	REVESTIMENTO	100,00% 4.154.67			50,00% 2.077.34	50,00% 2.077.34	
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 191.786.25		20,00% 38.357.25	30,00% 57.535.88	30,00% 57.535.88	20,00% 38.357.25
7	COBERTURA METÁLICA DOCAS	100,00% 520.730.73		33,00% 171.841.14	33,00% 171.841.14	34,00% 177.048.45	
8	PINTURA	100,00% 50.159.53		50,00% 25.079.77	50,00% 25.079.77		
9	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00% 6.858.28		50,00% 3.429.14	50,00% 3.429.14		
10	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	100,00% 47.786.30	10,00% 4.778.63	30,00% 14.335.89	30,00% 14.335.89	20,00% 9.557.26	10,00% 4.778.63
11	SPDA E ATERRAMENTO	100,00% 145.471.68		20,00% 29.094.34	33,00% 48.005.65	34,00% 49.460.37	13,00% 18.911.32
12	COBERTURA	100,00% 20.975.05		20,00% 4.195.01	30,00% 6.292.52	25,00% 5.243.76	25,00% 5.243.76
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 22.639.85	10,00% 2.263.99	15,00% 3.395.98	20,00% 4.527.97	25,00% 5.659.96	30,00% 6.791.96
Porcentagem			9,39%	27,09%	28,08%	26,32%	9,12%
Custo			141.770,38	409.191,89	424.117,53	397.575,25	137.756,15
Porcentagem Acumulado			9,39%	36,48%	64,56%	90,88%	100,0%
Custo Acumulado			141.770,38	550.962,27	975.079,79	1.372.655,05	1.510.411,20