



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Contratação de empresa especializada para substituição da Cobertura do Fórum Eleitoral de São Luís (MA) - Depósito de Urnas

LOCAL: Avenida Senador Vitorino Freire, s/n, Madre Deus, São Luís-MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ TOTAL	%		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.047,60	1,14%	PREVISTO	50%	12.523,80	50%	12.523,80				
				EXECUTADO								
2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.897,64	5,11%	PREVISTO	25%	27.974,41	25%	27.974,41	25%	27.974,41	25%	27.974,41
				EXECUTADO								
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.111,60	0,28%	PREVISTO	60%	3.666,96	40%	2.444,64				
				EXECUTADO								
4	COBERTURA METÁLICA	2.032.475,28	92,82%	PREVISTO		R\$ -	30%	609.742,58	30%	609.742,58	40%	812.990,11
				EXECUTADO								
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.197,76	0,28%	PREVISTO		R\$ -		R\$ -	50%	3.098,88	50%	3.098,88
				EXECUTADO								
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.973,53	0,36%	PREVISTO		R\$ -	20%	1.594,71	20%	1.594,71	60%	4.784,12
				EXECUTADO								
TOTAL GERAL		2.189.703,41	100%									
TOTAL GERAL				PREVISTO	2,02%	44.165,17	29,88%	654.280,14	29,34%	642.410,58	38,77%	848.847,52
				EXECUTADO	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
ACUMULADO				PREVISTO	2,02%	R\$ 44.165,17	31,90%	R\$ 698.445,31	61,23%	R\$ 1.340.855,89	100,00%	R\$ 2.189.703,41
				EXECUTADO	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -